



**INFORME DE SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS:
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
2025**

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB2502035371	Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,164,480.00	3,164,480.00	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3164480.0, modificado:3164480.0)}	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FII - 343	27	Tabasco	10	0		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	343-GI	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}
2025	4	TAB25020353767	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,172,975.81	10,071,035.64	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017297581E7, modificado:1.007103554E7)}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico estampado y obras complementarias en la calle primera Constitución - 41114	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	41114	S	6,619	6,061	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4989.71, meta_modificada:4989.71)}
2025	4	TAB25020353768	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,254,211.94	6,124,359.73	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7254211.94, modificado:6124359.73)}	Mantenimiento de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la calle primera Constitución - 40889	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	40889	S	6,618	6,061	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0)}
2025	4	TAB25020353769	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,228,240.94	1,212,093.31	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228240.94, modificado:1212098.31)}	Ampliación de la red de energía eléctrica en varios tramos de la Ranchería Chacalapa Primera - 40433	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	40433	S	894	857	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB560202633721	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.062597, lat:18.178848}}	01-01-2025	31-12-2025	3,164,480.00	3,164,480.00	3,164,480.00	3,164,480.00	3,164,480.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DAM/CP3-R33-001/2025, contratista:JESUS ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3164480.0, importe_modificado:3165994.99}}	{meta1: {unidad_medida:Ve hículos, avance:7.0}}	{2533721/proyecto_INICIO, 2533721/proyecto_PROCESO, 2533721/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:de 91,185 población total beneficiada 46,272 son mujeres y 44,913 son hombres, trimestre:4.0, usuario:socorrovalenzuelad, fecha:2025-12-22}}	Sin observaciones
TAB560202633767	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio LA GUADALUPE 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle GALEANA Calle NICOLAS BRAVO La obra se localiza en la ciudad de Jalpa de Méndez entre las calles Morelos y Galeana antes de , lon:-93.06005348, lat:18.17819006}}	01-07-2025	29-08-2025	10,071,035.54	10,071,035.54	10,071,035.54	10,071,035.54	7,411,994.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-028/2025, contratista:LUAS DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:1.007103554E7, importe_modificado:1.007103554E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4989.71}}	{2535767/proyecto_INICIO, 2535767/proyecto_PROCESO, 2535767/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB560202633768	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio LA GUADALUPE 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle GALEANA Calle NICOLAS BRAVO la obra se localiza en la calle Constitución entre las calles Morelos y Galeana antes de la call, lon:-93.06009958, lat:18.17621039}}	01-07-2025	16-08-2025	6,124,359.73	6,124,359.73	6,124,359.73	6,124,359.73	5,228,475.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-018/2025, contratista:JOSE ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:7235162.13, importe_modificado:6124359.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}}	{2535768/proyecto_INICIO, 2535768/proyecto_PROCESO, 2535768/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB560202633769	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:Eje vial Chacalapa primera Ranchería Chacalapa primera sección 86208 CHACALAPA 1RA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlan Y Eje vial Nabor Cornelio Alvarez Eje vial Culcoo Cunducán La obra se localiza en la Ra Chacalapa, lon:-93.10930905, lat:18.14961329}}	01-07-2025	31-07-2025	1,212,098.31	1,212,098.31	1,212,098.31	1,212,098.31	1,212,098.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-027/2025, contratista:MATERIALES GENIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, monto:1228240.94, importe_modificado:1212098.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}	{2535769/proyecto_INICIO, 2535769/proyecto_PROCESO, 2535769/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

P

25

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535971	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,547,502.92	10,538,410.90	{(M1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0547502592E7, modificado:1.09384108E7})}	Mantenimiento de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la calle 27 de febrero - 40591	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	40591	5	8,618	8,051	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}
2025	4	TAB250202535972	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,830,253.92	10,830,253.92	{(M1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.083025392E7, modificado:1.083025392E7})}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico estampado y obras complementarias en la calle 27 de febrero - 38630	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38630	5	8,618	8,051	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8133.0, meta_modificada:8133.0}}
2025	4	TAB250202535974	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,246,490.13	1,210,388.96	{(M1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.24549013, modificado:1.21038896})}	Construcción de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Benito Juárez Primera - 38340	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38340	5	206	203	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	4	TAB250202535760	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,354,083.31	2,350,981.69	{(M1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.35408331, modificado:2.35098169})}	Construcción de andadores con concreto estampado en la calle primera Constitución - 16735	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	16735	5	8,618	8,051	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.64, meta_modificada:856.59}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB360202535771	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 27 DE FEBRERO Barrio SANTA ANA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle DUEÑAS Y Calle 18 DE MARZO Calle PLAZA HIDALGO La obra se localiza en la calle 27 de febrero de la ciudad de Jalpa de Méndez entre la calle du, lon: -93.06550038, lat:18.17614254}}	01-07-2025	15-07-2025	10,938,410.80	10,938,410.80	10,938,410.80	10,938,410.80	10,914,681.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-014/2025, contratista:SAMUEL QUILLEN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1.061710801E7, importe_modificado:1.054766262E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2635771/proyecto_INICIO, 2635771/proyecto_PROCESO, 2635771/proyecto_NICIO, 2635771/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB360202535772	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 27 DE FEBRERO Barrio SANTA ANA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle DUEÑAS Y Calle 18 DE MARZO Calle PLAZA HIDALGO La obra se localiza en la calle 27 de febrero entre la calle dueñas y la calle 18 de marzo por, lon: -93.06550038, lat:18.17617328}}	01-08-2025	30-09-2025	8,785,459.29	8,785,459.29	8,783,893.05	8,783,893.05	8,783,893.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-016/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1.05245189E7, importe_modificado:1.063025392E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8133.0}}	{2635772/proyecto_PROCESO, 2635772/proyecto_NICIO, 2635772/proyecto_PROCESO, 2635772/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB360202535774	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Eje vial BENITO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓN Ranchería BENITO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓN 86200 BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial IQUINUPA Y Eje vial HUAPACAL PRIMERA Eje vial BENITO JUÁREZ SEGUNDA La obra se local, lon: -93.1755613, lat:18.16573176}}	01-07-2025	31-07-2025	1,210,366.96	1,210,366.96	1,210,366.96	1,210,366.96	1,210,366.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-021/2025, contratista:RODOLFO CORTAZAR COLORADO, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1233393.44, importe_modificado:1210366.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2635774/proyecto_INICIO, 2635774/proyecto_PROCESO, 2635774/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB360202535780	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Barrio LA GUADALUPE 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle CALEANA Calle NICOLAS BRAVO La obra se localiza en la calle Constitución a partir de la casa de la cultura y antes del lms, lon: -93.06012993, lat:18.1762444}}	15-06-2025	30-07-2025	2,330,981.69	2,330,981.69	2,330,981.69	2,330,981.69	2,330,981.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-019/2025, contratista:YULIANA VÁZQUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:2331023.87, importe_modificado:2330981.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.99}}	{2635780/proyecto_INICIO, 2635780/proyecto_FIN, 2635780/proyecto_PROCESO, 2635780/proyecto_FIN, 2635780/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

P

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	(F1)_ CICLO DE RECURSO	(F1)_ RAMO	(F1)_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(F2)_ CICLO DE RECURSO	(F2)_ RAMO	(F2)_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB25020253782	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,220,098.93	2,549,176.00	{(F1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2220098.93, modificado:2549176.0))}	Construcción de andadores con concreto estampado en la calle 27 de febrero - 16728	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	16728	5	8,618	8,051	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.72, meta_modificada:2126.72)}
2025	4	TAB25303025487601	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	464,148.48	352,069.24	{(F1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464148.48, modificado:3920209.24))}	Mantenimiento a mercado público de Jalpa de Méndez Barrio la Guadalupe, Ciudad Jalpa de Méndez - 77860	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	77860	5	8,618	8,051	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0)}
2025	4	TAB25030302567602	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,393,402.76	1,031,140.87	{(F1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393402.76, modificado:1031140.87))}	Mantenimiento a pozo profundo de la Ra Reforma segunda sección Santa María - 84356	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	84356	5	915	805	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:1.0)}
2025	4	TAB250302567603	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	822,804.07	841,238.02	{(F1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822804.07, modificado:841238.02))}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en varios tramos de la Ra Hermenegildo Galeana primera sección - 104238	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104238	5	907	811	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302535782	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 27 DE FEBRERO Barrio Santa Ana 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle DUEÑAS Y Calle 18 DE MARZO Calle PLAZA HIDALGO La obra se localiza en la calle 27 de febrero a partir del banco banamex hasta el buffet el B, lon: 93.06484659, lat:18.17614382}}	16-06-2025	30-07-2025	2,949,175.00	2,949,175.00	2,949,175.00	2,949,175.00	2,949,175.00	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-015/2025, contratista:IESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:3220096.33, importe_modificado:2949175.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.72}}	{253782/proyecto_INICIO, 253782/proyecto_FIN, 253782/proyecto_PROCESO, 253782/proyecto_FIN, 253782/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587601	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo Barrio la Guadalupe 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Morelos Calle Constitución La obra se localiza en la calle Nicolás Bravo entre las calles Venustiano Carranza, lon: 93.05725041, lat:18.17789150}}	01-10-2025	30-10-2025	392,009.24	392,009.24	392,009.24	392,009.24	392,009.24	{ctio1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:392009.24, importe_modificado:392009.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.0}}	{2587601/proyecto_INICIO, 2587601/proyecto_PROCESO, 2587601/proyecto_FIN, 2587601/proyecto_PROCESO, 2587601/proyecto_FIN, 2587601/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302637602	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección Santa María Ranchería Reforma segunda sección Santa María 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Reforma tercera sección Eje vial El campo petr, lon: 93.08031598, lat:18.33406123}}	26-09-2025	26-10-2025	1,031,140.87	1,031,140.87	1,031,140.87	1,031,140.87	1,031,140.87	{ctio1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1354402.76, importe_modificado:1031140.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2587602/proyecto_INICIO, 2587602/proyecto_PROCESO, 2587602/proyecto_INICIO, 2587602/proyecto_FIN, 2587602/proyecto_PROCESO, 2587602/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302637603	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana primera Ranchería Hermenegildo Galeana primera 86208 HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial 27 de febrero Y Eje vial Amatlán Eje vial Iquiuapa La obra se localiza en la Ra, lon: 93.11399125, lat:18.18004803}}	16-10-2025	16-11-2025	811,238.02	811,238.02	811,238.02	811,238.02	809,962.14	{ctio1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:822804.07, importe_modificado:811238.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2587603/proyecto_INICIO, 2587603/proyecto_FIN, 2587603/proyecto_PROCESO, 2587603/proyecto_INICIO, 2587603/proyecto_PROCESO, 2587603/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1 - CICLO DE RECURSO	IF1 - RAMO	IF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2 - CICLO DE RECURSO	IF2 - RAMO	IF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250325257654	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				913,482.60	395,151.40	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913480.5, modificado:306191.4)}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CONSTITUCION Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LA GUADALUPE - 71321	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	71321	5	8,618	8,651	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}
2025	4	TAB350325257655	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				20,585.66	15,025.33	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20585.66, modificado:19026.39}}	Rehabilitación de puente los Olanes en la Ra Reforma segunda sección - 105767	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	105767	5	805	815	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.5, meta_modificada:5.6}}
2025	4	TAB250325257656	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				653,778.11	645,317.92	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653778.11, modificado:645317.92}}	Rehabilitación de camino tramo san José en la Ra Benito Juárez Tercera Sección - 101128	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	101128	5	435	413	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}
2025	4	TAB5000202587657	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,475,685.90	2,235,184.11	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2475685.3, modificado:2328184.11}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y NARCISO MENDOZA DEL BARRIO SANTA ANA - 71295	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	71295	5	8,618	8,651	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.22, meta_modificada:1306.22}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB26030302587604	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Barrio LA GUADALUPE 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle MORELOS Calle NICOLAS BRAVO La obra se localiza en la calle Francisco I Madero del Barrio la Guadalupe entre las , lon:-93.0902754, lat:18.17669299}}	04-08-2026	03-09-2026	306,191.40	306,191.40	306,191.40	306,191.40	306,191.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-028/2025, contratista:SERGIO AGUILAR PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:313480.6, importe_modificado:308191.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{2587604/proyecto_INICIO, 2587604/proyecto_PROCESO, 2587604/proyecto_FIN, 2587604/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2603032587605	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa maria Ranchería Reforma segunda sección santa maria 86216 REFORMA 2DA SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san Lorenzo Eje vial San Greg, lon:-93.04508863, lat:18.33509893}}	01-10-2026	15-10-2026	19,025.39	19,025.39	19,025.39	19,025.39	18,991.75	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160509, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:304910.86, importe_modificado:304910.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}}	{2587605/proyecto_INICIO, 2587605/proyecto_FIN, 2587605/proyecto_INICIO, 2587605/proyecto_PROCESO, 2587605/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2603032687606	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Eje vial Benito Juárez Tercera sección Ranchería Benito Juárez Tercera Sección 86208 BENITO JUÁREZ 3RA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial Galeana segunda sección Eje vial Benito Juárez segunda La, lon:-93.15289837, lat:18.16278373}}	15-10-2026	15-11-2026	646,317.92	646,317.92	646,317.92	646,317.92	569,997.98	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160505, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:653778.11, importe_modificado:647381.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{2587606/proyecto_INICIO, 2587606/proyecto_PROCESO, 2587606/proyecto_FIN, 2587606/proyecto_PROCESO, 2587606/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB26030302587607	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Barrio BARRIO SANTA ANA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle DUENAS Y Calle BENITO JUÁREZ Calle NARCISO MENDOZA La obra se localiza en la calle Ignacio Zaragoza entre las calles Benito Juárez, , lon:-93.0645525, lat:18.17494624}}	04-08-2026	03-09-2026	2,326,184.11	2,326,184.11	2,326,184.11	2,326,184.11	2,326,184.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-028/2025, contratista:ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:2475585.9, importe_modificado:2326184.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.22}}	{2587607/proyecto_INICIO, 2587607/proyecto_PROCESO, 2587607/proyecto_FIN, 2587607/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302287608	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,021,890.30	1,010,431.53	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021890.3, modificado:1010431.53})}	Rehabilitación de camino varios tramos de la Ra Hermenegildo Galeana segunda sección - 103919	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	103919	5	991	947	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2026	4	TAB2503030381609	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				272,993.91	270,263.38	{(f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272993.91, modificado:270263.38})}	Rehabilitación de puente Cooperativa en la Ra Reforma segunda sección - 105821	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	105821	5	805	815	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.3, meta_modificada:191.3}}
2025	4	TAB25030302287610	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,1331.39	10,408.03	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11331.39, modificado:10408.03})}	Rehabilitación de puente Marquillo en la Ra Reforma segunda sección - 105805	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	105805	5	805	815	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.89, meta_modificada:27.89}}
2025	4	TAB250302287611	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,180,171.70	1,175,018.61	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180171.7, modificado:1175018.61})}	Construcción de pavimento en tramo entrada al panteón en la Ra Pueblo Viejo - 105975	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	105975	5	348	614	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB256302587658	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana segunda Ranchería Hermenegildo Galeana segunda 86209 HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitlán Y Eje vial Chacalapa primera Eje vial Benito Juárez tercera sección La o, lon:-93.13278796, lat:18.17010123}}	16-10-2025	30-11-2025	1,010,431.53	1,010,431.53	1,010,431.53	1,010,431.53	875,837.09	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1021890.3, importe_modificado:1010431.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}	{2587608/proyecto_NICIO, 2587608/proyecto_PROCESO, 2587608/proyecto_FIN, 2587608/proyecto_PROCESO, 2587608/proyecto_FIN, 2587608/proyecto_NICIO, 2587608/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB256302587659	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa maría Ranchería Reforma segunda sección santa maría 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Eje vial San Greg, lon:-93.04379669, lat:18.33461446}}	01-10-2025	15-10-2025	270,263.38	270,263.38	270,263.38	270,263.38	269,849.61	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:304910.86, importe_modificado:304910.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.3}}	{2587609/proyecto_NICIO, 2587609/proyecto_FIN, 2587609/proyecto_NICIO, 2587609/proyecto_PROCESO, 2587609/proyecto_NICIO, 2587609/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB256302587610	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa maría Ranchería Reforma segunda sección santa maría 86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Eje vial San Greg, lon:-93.04505472, lat:18.33513362}}	01-10-2025	15-10-2025	10,406.83	10,406.83	10,406.83	10,406.83	10,380.99	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:304910.86, importe_modificado:304910.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.42}}	{2587610/proyecto_PROCESO, 2587610/proyecto_FIN, 2587610/proyecto_NICIO, 2587610/proyecto_PROCESO, 2587610/proyecto_FIN, 2587610/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB256302587611	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:Eje vial Pueblo Viejo Ranchería Pueblo Viejo 86209 PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitlán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Soyataco grgr Idhth Hhthhthhthhthhthh, lon:-93.09344267, lat:18.19755935}}	16-10-2025	30-11-2025	1,179,018.61	1,179,018.61	1,179,018.61	1,179,018.61	1,179,018.61	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1190171.7, importe_modificado:1179018.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.8}}	{2587611/proyecto_NICIO, 2587611/proyecto_PROCESO, 2587611/proyecto_NICIO, 2587611/proyecto_PROCESO, 2587611/proyecto_FIN, 2587611/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	(F1)_ CICLO DE RECURSO	(F1)_ RAMO	(F1)_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(F2)_ CICLO DE RECURSO	(F2)_ RAMO	(F2)_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB25030302587612	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	787,234.26	778,852.14	{(F1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787234.26, modificado:778852.14})}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en media y baja tensión entrada los Riardez y Calle Rocio Beltrán Medina del Pob Amatlán - 101002	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	101002	S	169	171	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	4	TAB25030302587613	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,035,077.67	1,024,342.13	{(F1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035077.67, modificado:1024242.13})}	Ampliación a la red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión diversas entradas Ra Vicente Guerrero 2da sección - 112981	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	112381	S	351	339	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}
2025	4	TAB25030302587614	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	998,682.17	988,033.65	{(F1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998682.17, modificado:988033.65})}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en varios tramos ejido Santa Lucía Jalpa de Méndez Tabasco - 110054	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	110054	S	670	652	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2025	4	TAB25030302587615	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	983,062.89	972,798.65	{(F1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983062.89, modificado:972798.65})}	Rehabilitación de camino en varios tramos de la Ra San Nicolás - 110960	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	110960	S	328	312	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2503032387612	-	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Eje vial Amatitan Pueblo Amatitan 86200 AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle 27 de febrero Y Eje vial Tomas Garrido Eje vial Chacalapa primera La obra se localiza en el poblado Amatitan adelante de la calle 27 de febrero de la ci, lon:-93.08835819, lat:18.1657255}}	01-10-2025	30-10-2025	778,852.14	778,852.14	778,852.14	778,852.14	643,314.49	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160504, contratistas: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:787294.28, importe_modificado:778852.14}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:3.0}}	{2587612/proyecto_INICIO, 2587612/proyecto_PROCESO, 2587612/proyecto_FIN, 2587612/proyecto_PROCESO, 2587612/proyecto_FIN, 2587612/proyecto_INICIO, 2587612/proyecto_PROCESO, 2587612/proyecto_FIN, 2587612/proyecto_INICIO, 2587612/proyecto_PROCESO, 2587612/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2503032587613	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:Eje vial Vicente Guerrero segunda Rancheria Vicente Guerrero segunda 86207 VICENTE GUERRERO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Nicolás Bravo Y Eje vial Chacalapa primera Eje vial Vicente Guerrero tra La obra se localiza , lon:-93.08829902, lat:18.14821487}}	15-10-2025	15-11-2025	1,024,242.13	1,024,242.13	1,024,242.13	1,024,242.13	1,024,242.13	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160513, contratistas: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1035077.57, importe_modificado:1024242.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}	{2587613/proyecto_INICIO, 2587613/proyecto_PROCESO, 2587613/proyecto_FIN, 2587613/proyecto_PROCESO, 2587613/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2503032687614	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:Eje vial Santa Lucia Ejido Santa Lucia 86207 SANTA LUCÍA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial Nabor Cornelio Eje vial Vicente Guerrero tra La obra se localiza en el Ejido Santa Lucia de la ciudad de Jalpa d, lon:-93.10735861, lat:18.10988208}}	15-10-2025	15-11-2025	986,033.65	986,033.65	986,033.65	986,033.65	983,058.77	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160511, contratistas: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:986032.17, importe_modificado:986033.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2587614/proyecto_INICIO, 2587614/proyecto_PROCESO, 2587614/proyecto_FIN, 2587614/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2503032687615	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:Eje vial San Nicolás Rancheria San Nicolás 86207 SAN NICOLÁS, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial La Concepción Eje vial Culico Conduacan La obra se localiza en la Ra San Nicolás de la ciudad de Jalpa de Méndez pasand, lon:-93.06859734, lat:18.08914931}}	01-10-2025	30-10-2025	972,798.55	972,798.55	972,798.55	972,798.55	366,081.84	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160510, contratistas: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:363082.59, importe_modificado:972798.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}}	{2587616/proyecto_INICIO, 2587616/proyecto_PROCESO, 2587616/proyecto_FIN, 2587616/proyecto_INICIO, 2587616/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612851	Acción	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,886,081.90	1,887,612.30	{M1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885081.9, modificado:1887612.3}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PRODIM 2025 - 427	27	Tabasco	10	0		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	427 PRODIM	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(5), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612853	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				172,051.46	150,106.92	{M1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173051.46, modificado:150106.92}}	Ampliación de la red de agua potable en la Ra Santuario primera sección - 104464	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104464	S	548	647	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}
2025	4	TAB250402612854	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				166,149.24	161,489.94	{M1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166149.24, modificado:161489.94}}	Rehabilitación al alumbrado público en la Ra Vicente Guerrero 2da - 127060	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	127060	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:290.0}}
2025	4	TAB250402612855	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				600,613.24	656,389.32	{M1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600613.24, modificado:656389.32}}	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la Ra. El Recreo - 121279	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121279	S	603	577	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.6, meta_modificada:100.6}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB560302565341	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	02-09-2026	12-12-2026	1,867,612.30	1,867,612.30	1,867,612.30	1,867,612.30	1,867,612.30	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAMICADQ-R33-PRCDIM-001/2026, contratista:JESUS ALONSO DE LA CRUZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1867612.3, importe_modificado:1867612.3}}	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}	{2686341/proyecto_INICIO, 2596341/proyecto_PROCESO, 2596341/proyecto_NICIO, 2596341/proyecto_PROCESO, 2596341/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obr1: {observación:Total de población beneficiada 91,185 de los cuales 46,272 son mujeres y 44,913 son hombres, trimestre:4.0, usuario:socorrovalenzuela, fecha:2026-12-22}}	Sin observaciones
TAB560402612853	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Eje vial Santuario primera sección Ranchería Santuario primera sección 86206 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Eje vial Santuario segunda Eje vial Tapotzingo Nacajuca La obra se localiza en, lon:-93.05898461, lat:18.195152393}}	03-11-2026	30-11-2026	150,156.92	150,156.92	150,156.92	150,156.92	150,156.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:173051.44, importe_modificado:150156.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}	{2612853/proyecto_PROCESO, 2612853/proyecto_FIN, 2612853/proyecto_PROCESO, 2612853/proyecto_FIN, 2612853/proyecto_NICIO, 2612853/proyecto_PROCESO, 2612853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB560402612854	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:Eje vial Vicente Guerrero segunda Ranchería Vicente Guerrero segunda 86207 VICENTE GUERRERO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlán Y Eje vial Chacabapa primera Eje vial Vicente Guerrero primera La obra se localiza e, lon:-93.08936551, lat:18.14895713}}	06-11-2026	15-11-2026	161,459.94	161,459.94	161,459.94	161,459.94	161,459.94	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAMICADQ-R33-005-2026, contratista:MATERIALES GENIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:998975.77, importe_modificado:998975.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}}	{2612854/proyecto_FIN, 2612854/proyecto_NICIO, 2612854/proyecto_PROCESO, 2612854/proyecto_FIN, 2612854/proyecto_NICIO, 2612854/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB560402612855	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Eje vial El Recreo Ranchería El Recreo 86214 EL RECREO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecocan Eje vial Reforma tercera el guano La obra se localiza en la Ra el Recreo de la ciudad de Jalpa de Méndez pasando e, lon:-93.09620729, lat:18.27719503}}	09-11-2026	30-11-2026	556,369.32	556,369.32	556,369.32	556,369.32	556,369.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:50513.24, importe_modificado:566369.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2612855/proyecto_PROCESO, 2612855/proyecto_FIN, 2612855/proyecto_NICIO, 2612855/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612555	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	136,227.04	136,220.66	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136227.04, modificado:136220.66}}	Rehabilitación de alumbrado público en la Ra. Huapacal 1ra - 120799	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120799	5	794	776	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}
2025	4	TAB250402612557	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	175,761.04	175,751.14	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175761.04, modificado:175751.14}}	Rehabilitación al alumbrado público en el poblado Ayapa - 120800	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120800	5	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:290.0}}
2025	4	TAB250402612558	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	175,761.04	175,707.75	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175761.04, modificado:175707.75}}	Rehabilitación al alumbrado público en la Villa Jalupa - 120802	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120802	5	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:290.0}}
2025	4	TAB250402612559	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	49,880.00	49,880.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49880.0, modificado:49880.0}}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Ra Galeana 1ra sección - 120809	27	Tabasco	10	0	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120809	5	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402612856	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:Eje vial Huapacal primera Ranchería Huapacal primera 88208 HUAPACAL 1RA, SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Gregorio Méndez Y Eje vial Iquinuapa Eje vial Benito Juárez primera La obra se localiza en la Ra Huapacal primera, de, lon:-93.16230477, lat:18.19102956}}	03-11-2025	30-11-2025	136,220.66	136,220.66	136,220.66	136,220.66	136,220.66	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-005-2025, contratista:MATERIALES GENIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:998875.77, importe_modificado:998875.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}}	{2612856/proyecto_INICIO, 2612856/proyecto_PROCESO, 2612856/proyecto_FIN, 2612856/proyecto_PROCESO, 2612856/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612857	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Eje vial Ayapa Pueblo Ayapa 88209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Cupulico Comalcalco La obra se localiza en el Poblado Ayapa, de la Ciudad de Jalpa de Méndez hacia el Poblado Amat, lon:-93.10814046, lat:18.22330339}}	03-11-2025	30-11-2025	175,751.14	175,751.14	175,751.14	175,751.14	175,751.14	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-005-2025, contratista:MATERIALES GENIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:998875.77, importe_modificado:998875.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}}	{2612857/proyecto_PROCESO, 2612857/proyecto_INICIO, 2612857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612858	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Eje vial Jalupa Pueblo Jalupa 88203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Prolongación de Corregidora Y Eje vial El Río Eje vial La Cruz La obra se localiza en la Villa Jalupa, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia la calle prolonga, lon:-93.04896395, lat:18.13514951}}	03-11-2025	30-11-2025	175,707.75	176,707.75	175,707.75	175,707.75	175,707.75	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-005-2025, contratista:MATERIALES GENIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:998875.77, importe_modificado:998875.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}}	{2612858/proyecto_PROCESO, 2612858/proyecto_FIN, 2612858/proyecto_INICIO, 2612858/proyecto_PROCESO, 2612858/proyecto_FIN, 2612858/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612859	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana primera Ranchería Hermenegildo Galeana primera 88208 HERMENEGILDO GALEANA 1RA, SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Prolongación de 27 de Febrero Y Eje vial Amatitán Eje vial Iquinuapa La obra se l, lon:-93.10961694, lat:18.17598011}}	03-11-2025	16-11-2025	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2612859/proyecto_PROCESO, 2612859/proyecto_INICIO, 2612859/proyecto_FIN, 2612859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612850	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				46,400.00	46,400.00	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46400.0, modificado:46400.0})}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Ra la Trinidad - 120810	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120810	5	300	300	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}
2025	4	TAB250402612861	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				68,000.00	68,000.00	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68000.0, modificado:68000.0})}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Ra Benito Juárez 3ra - 120811	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120811	5	150	150	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}
2025	4	TAB250402612862	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				34,800.00	34,800.00	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0})}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en ejido Ayapa - 120817	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120817	5	150	150	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}
2025	4	TAB250402612863	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				46,400.00	46,400.00	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46400.0, modificado:46400.0})}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Ejido Iquiuapa - 120824	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120824	5	150	150	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402512860	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:Eje vial La Trinidad Ranchería La Trinidad 86209 LA TRINIDAD, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial soyataco Y Eje vial Mecocan Ninguno ninguno La obra se localiza en la Ra la Trinidad, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia el poblado s, lon:-93.07196068, lat:18.23982303}}	03-11-2025	15-11-2025	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	(2612860/proyecto_FIN, 2612860/proyecto_INICIO, 2612860/proyecto_FIN, 2612860/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402512861	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Eje vial Benito Juárez tercera Ranchería Benito Juárez tercera 86208 BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial Hermenegildo Galeana segunda Eje vial Benito Juárez segunda La obra se lo, lon:-93.15770489, lat:18.15859894}}	03-11-2025	15-11-2025	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2612861/proyecto_INICIO, 2612861/proyecto_PROCESO, 2612861/proyecto_FIN, 2612861/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402512862	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:Eje vial Ayapa Ejido Ayapa 86208 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquiuapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Huapacal segunda punta brava La obra se localiza en el ejido Ayapa, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia el pob, lon:-93.15950337, lat:18.19740725}}	08-11-2025	15-11-2025	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2612862/proyecto_INICIO, 2612862/proyecto_PROCESO, 2612862/proyecto_FIN, 2612862/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402512863	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:Eje vial Iquiuapa el clavo Ejido Iquiuapa el clavo 86209 IQUINUAPE (EL GLAVO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Gregorio Méndez Y Eje vial Iquiuapa Eje vial Hermenegildo Galeana segunda La obra se localiza en el ejido el clavo iq, lon:-93.12346952, lat:18.1905872}}	08-11-2025	15-11-2025	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2612863/proyecto_PROCESO, 2612863/proyecto_FIN, 2612863/proyecto_PROCESO, 2612863/proyecto_INICIO, 2612863/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	TAB56402612864	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				46,400.00	46,400.00	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46400.0, modificado:46400.0}}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Barrio Santa Ana - 120825	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120825	5	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	TAB56402612865	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				81,200.00	81,200.00	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81200.0, modificado:81200.0}}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Pob Ayapa - 120827	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120827	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	TAB56402612866	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				539,703.41	539,703.41	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539703.41, modificado:539703.41}}	Rehabilitación de la red de agua potable en la Ra. el Campo Petrolero Mecoaacan - 120774	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120774	5	242	237	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}
2025	TAB26402612867	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				174,609.44	173,986.15	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174069.44, modificado:173986.15}}	Rehabilitación de alumbrado público en la Ra. Mecoaacan 2da San Lorenzo - 120602	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120602	5	741	687	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:290.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB350402612884	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Eje vial Barrio Santa Ana Barrio Santa Ana 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Barrio La Candelaria Y Eje vial Barrio San Luis Ninguno ninguno La obra se localiza en el Barrio Santa Ana de la Ciudad de Jalpa de M, lon:-93.06937978, lat:18.1731698}}	08-11-2025	15-11-2025	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2812864/proyecto_INICIO, 2812864/proyecto_PROCESO, 2812864/proyecto_FIN, 2812864/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB350402612885	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Eje vial Ayapa Pueblo Ayapa 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlan Y Eje vial Gregorio Mendez Eje vial Cupulico Comalcalco La obra se localiza en el Poblado Ayapa, de la ciudad de Jalpa de Méndez, hacia el Poblado Ama, lon:-93.11135308, lat:18.22639666}}	08-11-2025	15-11-2025	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2812865/proyecto_INICIO, 2812865/proyecto_PROCESO, 2812865/proyecto_FIN, 2812865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB350402612886	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:Eje vial El Campo Petrolero Mecoaan Rancheria El Campo Petrolero Mecoaan 86216 EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan Y Eje vial Reforma segunda santa María Eje vial Nicolas Bravo Paraíso La obra se, lon:-93.0802118, lat:18.33138493}}	15-11-2025	15-12-2025	531,607.85	531,607.85	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:533703.41, importe_modificado:531607.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.8}}	{2812866/proyecto_INICIO, 2812866/proyecto_PROCESO, 2812866/proyecto_FIN, 2812866/proyecto_PROCESO, 2812866/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB350402612887	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Eje vial Mecoaan segunda san lorenzo Rancheria Mecoaan segunda san lorenzo 86214 MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecoaan Eje vial El Recreo La obra se localiza en la Ra Me, lon:-93.09260299, lat:18.27698423}}	03-11-2025	30-11-2025	173,985.15	173,985.15	173,985.15	173,985.15	173,985.15	{ctot: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-006-2025, contratista:MATERIALES GENIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:998875.77, importe_modificado:998875.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}}	{2812867/proyecto_PROCESO, 2812867/proyecto_FIN, 2812867/proyecto_INICIO, 2812867/proyecto_PROCESO, 2812867/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 _ CICLO DE RECURSO	F1 _ RAMO	F1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 _ CICLO DE RECURSO	F2 _ RAMO	F2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402512858	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				51,480.00	51,480.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51480.0, modificado:51480.0}}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Col. La Pera - 120003	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	120003	5	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	4	TAB250402512859	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,226,044.32	3,938,827.19	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2226044.32, modificado:3938827.19}}	Construcción de espacio público multideportivo en la Ra Reforma 2da sección Santa María - 119467	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	119467	5	806	816	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2025	4	TAB250402512870	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,055,520.05	1,055,520.05	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055520.05, modificado:1055520.05}}	Rehabilitación de camino en varios tramos del Pob. Nicolás Bravo - 118822	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118822	5	1,328	1,303	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}}
2025	4	TAB250402512871	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				396,627.71	392,000.78	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396627.71, modificado:392000.78}}	Construcción de pavimento en la calle Tomás Taracena de la col Enrique González Pedrero, Ciudad Jalpa de Méndez - 118924	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118924	5	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.8, meta_modificada:102.8}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612888	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:Eje vial LA PERA Colonia LA PERA 86208 LA PERA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlan Y Eje vial Chacalapa primera Eje vial Hermenegildo Galeana segunda La obra se localiza en la col la pera, de la ciudad de Jalpa de Méndez, hac, lon:-93.12240861, lat:18.16748652}}	03-11-2025	15-11-2025	61,480.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAMICADO-933-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:2.0}}	{2612868/proyecto_INICIO, 2612868/proyecto_FIN, 2612868/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612889	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda sección santa María Ranchería Reforma segunda sección santa María 86216 REFORMA 2DA SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecacac Eje vial Reforma tercera La obra se localiza en el Poblado Nicolás Bravo de la c, lon:-93.04749486, lat:18.33309041}}	15-11-2025	16-12-2025	3,938,827.19	3,938,827.19	772,136.83	772,136.83	767,477.38	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162481, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:232844.52, importe_modificado:3938827.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{2612868/proyecto_INICIO, 2612868/proyecto_PROCESO, 2612868/proyecto_FIN, 2612868/proyecto_PROCESO, 2612868/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612870	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:Eje vial NICOLÁS BRAVO Pueblo NICOLÁS BRAVO NICOLÁS BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Prolongación 27 DE FEBRERO Y Eje vial Chacalapa primera Eje vial Vicente Guerrero 2da sección La obra se localiza en el Poblado Nicolás Bravo de la c, lon:-93.08140965, lat:18.1626845}}	03-11-2025	30-11-2025	1,045,164.01	1,045,164.01	1,045,164.01	1,045,164.01	577,957.06	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160672, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:105520.05, importe_modificado:1045164.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}}	{2612870/proyecto_INICIO, 2612870/proyecto_PROCESO, 2612870/proyecto_FIN, 2612870/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2504040612871	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Tomás Taracena Colonia Enrique González Pedrero 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle 27 de Febrero Y Calle Venustiano Carranza Calle Manuel Fuentes Rosado La obra se localiza en la calle Tomás Taracena de la Co, lon:-93.07105863, lat:18.17802989}}	03-11-2025	30-11-2025	392,000.78	392,000.78	392,000.78	392,000.78	392,000.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160661, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:395627.71, importe_modificado:392000.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.8}}	{2612871/proyecto_INICIO, 2612871/proyecto_PROCESO, 2612871/proyecto_FIN, 2612871/proyecto_PROCESO, 2612871/proyecto_FIN, 2612871/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402512872	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				604,603.41	697,078.51	{IF1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604603.41, modificado:597079.91}}	Rehabilitación de camino en tramos entrada los Candeleros y entrada al panteón de la Ra Santuario 1ra sección - 118926	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118926	5	648	647	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}}
2025	4	TAB250402512873	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,177,642.65	1,154,495.44	{IF1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177642.65, modificado:1154495.44}}	Construcción de pavimento asfáltico tramo don Arnulfo en el ej Novillero - 118954	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118954	5	544	540	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2025	4	TAB250402512874	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,364,841.16	1,331,692.03	{IF1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364841.16, modificado:1331692.03}}	Construcción de pavimento con concreto asfáltico en la entrada al Emsad en el Pob Ayapa - 118958	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118958	5	3,114	3,263	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}
2025	4	TAB250402512875	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				671,126.03	671,126.03	{IF1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671126.03, modificado:671126.03}}	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica tramo la ladrillera en la Ra la Celba - 118958	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118958	5	297	332	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612872	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Eje vial Santuario primera Rancheria Santuario primera 86205 SANTUARIO 1RA, SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Jalpa Comalcalco Y Eje vial Ribera alta Eje vial Santuario segunda La obra se localiza en la Ra Santuario primera , lon:-93.08900298, lat:18.19383868}}	15-10-2025	15-11-2025	597,079.91	597,079.91	597,079.91	597,079.91	593,476.84	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:\$04803.41, importe_modificado:\$97079.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:\$10.0}}	{2612872/proyecto_INICIO, 2612872/proyecto_PROCESO, 2612872/proyecto_FIN, 2612872/proyecto_NICIO, 2612872/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612873	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Eje vial El Novillero Ejido El Novillero 86214 EL NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecoaan Eje vial Mecoaan san Lorenzo La obra se localiza en el Ejido el Novillero de la ciudad de Jalpa de Méndez p, lon:-93.09862258, lat:18.24739525}}	03-11-2025	30-11-2025	1,154,495.44	1,154,495.44	1,154,495.44	1,154,495.44	346,385.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1177642.65, importe_modificado:1164551.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2612873/proyecto_INICIO, 2612873/proyecto_PROCESO, 2612873/proyecto_FIN, 2612873/proyecto_NICIO, 2612873/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612874	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Eje vial ayapa Pueblo Ayapa 86208 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Ouplco Comalcalco La obra se localiza en el Poblado Ayapa de la ciudad de Jalpa de Méndez pasando Amatitán y Gre, lon:-93.11582793, lat:18.22038768}}	03-11-2025	30-11-2025	1,331,552.03	1,331,552.03	1,331,552.03	1,331,552.03	399,466.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1354841.15, importe_modificado:1331552.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}	{2612874/proyecto_INICIO, 2612874/proyecto_PROCESO, 2612874/proyecto_FIN, 2612874/proyecto_NICIO, 2612874/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612875	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Eje vial La Ceiba Rancheria La Ceiba 86216 LA CEIBA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecoaan Eje vial Mecoaan segunda San Lorenzo La obra se localiza en la Ra la Ceiba, de la ciudad de Jalpa de Méndez pasando , lon:-93.07928553, lat:18.24613438}}	15-10-2025	15-11-2025	660,355.60	660,355.60	459,404.94	459,404.94	137,821.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:571126.03, importe_modificado:560355.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}}	{2612875/proyecto_INICIO, 2612875/proyecto_PROCESO, 2612875/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1 - CICLO DE RECURSO	I1 - RAMO	I1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2 - CICLO DE RECURSO	I2 - RAMO	I2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB260402512876	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				784,183.29	785,056.80	{I1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784183.29, modificado:785056.80}}	Construcción de pavimento asfáltico en el Pto Soyataco - 118959	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118959	S	2,176	2,287	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2025	4	TAB260402512877	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,034,632.87	1,034,632.87	{I1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034632.87, modificado:1034632.87}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en tramo los López en el Ejido Santa Ana - 118961	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118961	S	180	170	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2025	4	TAB260402512878	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				168,172.68	168,172.68	{I1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168172.68, modificado:168172.68}}	Equipamiento de la red de energía eléctrica en la entrada el Panteón de la Ra Huapacal segunda sección - 118962	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118962	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	4	TAB260402512879	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,065,122.00	1,065,122.00	{I1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065122.0, modificado:1065122.0}}	Rehabilitación de camino en varios tramos de la Ra Huapacal 2da sección - 118964	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	118964	S	1,013	959	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.82, meta_modificada:763.82}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FCYOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402612876	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Eje vial Soyataco Pueblo Soyataco 86209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Prolongación Gregorio Méndez Y Eje vial Mecoacon Ninguno ninguno La obra se localiza en el Poblado Soyataco adelante de la prolongación de Gregorio Méndez y a, lon:-93.07431544, lat:18.21023612}}	03-11-2025	30-11-2025	765,056.80	765,056.80	765,056.80	765,056.80	229,517.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:784183.29, importe_modificado:765056.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2612876/proyecto_INICIO, 2612876/proyecto_PROCESO, 2612876/proyecto_FIN, 2612876/proyecto_PROCESO, 2612876/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612877	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:Eje vial SANTA ANA EL RIO Ejido SANTA ANA EL RIO SANTA ANA (EL RIO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial EL RIO Y Eje vial JALUPA Eje vial La Concepcion La obra se localiza en el ejido Santa Ana el Rio, de la ciudad de Jalpa de Méndez , lon:-93.06375356, lat:18.11957877}}	03-11-2025	30-11-2025	1,019,014.88	1,019,014.88	717,436.60	717,436.60	215,230.58	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:180680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1034632.87, importe_modificado:1019014.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.3}}	{2612877/proyecto_INICIO, 2612877/proyecto_PROCESO, 2612877/proyecto_FIN, 2612877/proyecto_PROCESO, 2612877/proyecto_INICIO, 2612877/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612878	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Eje vial Huapacal segunda punta brava Ranchería Huapacal segunda punta brava 86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquimapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Trujillo Comacalco La obra se localiza, lon:-93.17441705, lat:18.19918032}}	03-11-2025	30-11-2025	158,172.58	158,172.58	158,172.58	158,172.58	158,172.58	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-006-2025, contratista:EVELIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:414184.58, importe_modificado:414184.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2612878/proyecto_INICIO, 2612878/proyecto_FIN, 2612878/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612879	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Eje vial Huapacal segunda punta brava Ranchería Huapacal segunda punta brava HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquimapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Trujillo Comacalco La obra se localiza, lon:-93.17482615, lat:18.18722177}}	15-11-2025	15-12-2025	1,039,802.17	1,039,802.17	1,039,802.17	1,039,802.17	314,480.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1065122.0, importe_modificado:1039802.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.82}}	{2612879/proyecto_INICIO, 2612879/proyecto_PROCESO, 2612879/proyecto_FIN, 2612879/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402512830	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				441,832.30	510,791.87	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441492.3, modificado:510791.87}}	Rehabilitación del centro de salud, Ej. El Juncal - 109816	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	109816	5	211	222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}
2025	4	TAB250402512881	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				367,654.80	367,654.80	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367654.8, modificado:367654.8}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión entrada los Sánchez, Ra Tierra Adentro 2da sección - 110095	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	110095	5	398	402	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
2025	4	TAB250402512882	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				888,468.47	884,565.43	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888468.47, modificado:884565.43}}	Rehabilitación de camino en el ejido quinuapa - 111991	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	111991	5	863	846	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
2025	4	TAB250402512883	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				460,726.29	460,726.29	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460726.29, modificado:460726.29}}	Rehabilitación de camino en varios tramos en la Ra. Tierras Poleadas - 112021	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	112021	5	353	353	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB560402512880	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Eje vial El Juncal Ejido El Juncal 86207 EL JUNCAL, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial Nabor Cornelio Eje vial Culico Cunduacan La obra se localiza en el ejido el Juncal de la ciudad de Jalpa de Méndez has, lon:-93.13028549, lat:18.1092608}}	03-11-2025	30-11-2025	610,791.87	610,791.87	194,569.78	194,569.78	58,370.53	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161004, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:441482.3, importe_modificado:510791.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	{2612880/proyecto_INICIO, 2612880/proyecto_PROCESO, 2612880/proyecto_INICIO, 2612880/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB560402512881	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Eje vial Tierra Adentro segunda seccion Ranchería Tierra Adentro segunda 86208 TIERRA ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalupa Eje vial Dos Ceibas Cunduacan La obra se localiza en la Ra Tierra , lon:-93.02840216, lat:18.07077634}}	03-11-2025	30-11-2025	359,163.79	359,163.79	277,850.82	277,850.82	83,355.25	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160683, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:367664.8, importe_modificado:369163.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}	{2612881/proyecto_INICIO, 2612881/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB560402512882	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:Eje vial Iquinuapa el clavo Ejido Iquinuapa el clavo 86209 IQUINUAPA (EL CLAVO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Gregorio Méndez Y Eje vial Iquinuapa Eje vial Hermenegildo Galeana segunda La obra se localiza en el ejido Iquinuapa e, lon:-93.12969225, lat:18.18450512}}	03-11-2025	30-11-2025	884,969.43	884,969.43	884,969.43	884,969.43	265,721.41	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160670, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:898468.47, importe_modificado:885738.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}	{2612882/proyecto_INICIO, 2612882/proyecto_FIN, 2612882/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB560402512883	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:Eje vial Tierras Peleadas (Tierras Amigas) Ranchería Tierras Peleadas (Tierras Amigas) 86203 TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalupa Eje vial Vainilla Nacajuca La obra se localiza, lon:-93.03732064, lat:18.14649691}}	03-11-2025	30-11-2025	444,823.54	444,823.54	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160668, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046965.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}	{2612883/proyecto_FIN, 2612883/proyecto_INICIO, 2612883/proyecto_PROCESO, 2612883/proyecto_FIN, 2612883/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

P

24

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11 _ CICLO DE RECURSO	F11 _ RAMO	F11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12 _ CICLO DE RECURSO	F12 _ RAMO	F12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTOR	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402512884	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$16,173.65	\$16,173.65	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916173.65, modificado:916173.65}}	Rehabilitación de camino en varios tramos de la Ra Chacalapa segunda sección Col Osorio - 101080	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	101080	5	267	262	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0)}
2025	4	TAB250402512885	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				132,510.97	132,510.97	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132910.97, modificado:132910.97}}	Rehabilitación de camino tramo la Iglesia Gregorio Méndez de la Ra Hermenegildo Galeana primera sección - 104274	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104274	5	907	811	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0)}
2025	4	TAB250403612886	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				294,302.83	289,747.19	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294302.83, modificado:289747.19}}	Equipamiento de la red de energía eléctrica en media y baja tensión carretera principal de la Ra San Gregorio - 104340	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104340	5	141	127	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2025	4	TAB250403612887	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				179,991.46	179,991.46	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179991.46, modificado:179991.46}}	Rehabilitación de camino en tramos doña Dominga y Eddy de la Cruz en la Ra Santuario segunda sección - 104420	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	104420	5	492	492	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402612884	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:67, direccion:Eje vial col osorio Colonia OSORIO 86208 COLONIA OSORIO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitán Y Eje vial Chacalapa primera sección Eje vial Galeana segunda sección La obra se localiza en la col Osorio de la ciudad de Jalpa de M, lon:-93.13526787, lat:18.15461079}}}	03-11-2025	30-11-2025	900,024.77	900,024.77	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:916173.65, importe_modificado:900024.77}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.36}}}	(2612884/proyecto_INICIO, 2612884/proyecto_PROCESO, 2612884/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612885	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana primera Ranchería Hermenegildo Galeana primera 86209 HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial 27 de Febrero Y Eje vial Amatitán Eje vial Iquiuapa La obra se localiza en la Ra, lon:-93.10615576, lat:18.17697906}}}	03-11-2025	30-11-2025	130,870.46	130,870.46	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046866.38}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}}	(2612885/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612886	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Eje vial San Gregorio Ranchería San Gregorio 86216 SAN GREGORIO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Novillero Eje vial Reforma tercera sección La obra se localiza en la Ra San Gregorio de la ciudad de Jalpa de Ménd, lon:-93.07238814, lat:18.29018805}}}	03-11-2025	15-11-2025	289,747.19	289,747.19	289,747.19	289,747.19	289,747.19	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:234302.83, importe_modificado:289747.19}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}}	(2612886/proyecto_INICIO, 2612886/proyecto_FIN, 2612886/proyecto_PROCESO, 2612886/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612887	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Eje vial Santuario segunda sección Ranchería Santuario segunda sección 86205 SANTUARIO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Eje vial Santuario primera Eje vial Tapotzingo Nacajuca La obra se localiza en , lon:-93.03698732, lat:18.19797411}}}	03-11-2025	30-11-2025	178,112.78	178,112.78	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046865.38}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}}	(2612887/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612888	Proyecto de Inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				115,793.04	115,761.14	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175783.04, modificado:175761.14}}	Rehabilitación de alumbrado público en el Poblado Iquimapa - 122880	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	122880	5	1,979	1,655	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:290.0}}
2025	4	TAB250402612889	Proyecto de Inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				256,012.00	256,012.00	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256012.0, modificado:256012.0}}	Rehabilitación de la red de alumbrado en campo deportivo ejido san Hipólito - 122100	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	122100	5	449	477	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2025	4	TAB250402612890	Proyecto de Inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				883,916.65	883,916.65	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883916.65, modificado:883916.65}}	Ampliación a la red de energía eléctrica en baja tensión, diversas entradas en la Ra Reforma 3ra sección - 121497	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121497	5	268	245	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2025	4	TAB250402612891	Proyecto de Inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				598,299.78	598,299.78	{IF1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598299.78, modificado:598299.78}}	Rehabilitación de camino tramo la manga del Ejido el Púlpito - 121625	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121625	5	191	201	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB350402612888	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Eje vial Iquiuapa Pueblo Iquiuapa 86209 IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatitán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Huapascal primera La obra se localiza en el Poblado Iquiuapa, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia A, lon:-93.12125671, lat:18.19828026}}	03-11-2025	30-11-2025	175,751.14	175,751.14	175,751.14	175,751.14	175,751.14	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-005-2025, contratista:MATERIALES GENIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:99875.77, importe_modificado:99875.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}}	{2612888/proyecto_PROCESO, 2612888/proyecto_FIN, 2612888/proyecto_INICIO, 2612888/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB350402612889	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:Eje vial San Hipólito Ejido San Hipólito 86207 SAN HIPÓLITO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial Nabor Cornelio Eje vial Santa Lucía La obra se localiza en el ejido san Hipólito, de la ciudad de Jalpa de Mé, lon:-93.12125711, lat:18.11799427}}	03-11-2025	15-11-2025	256,012.00	256,012.00	256,012.00	256,012.00	256,012.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-006-2025, contratista:EVELIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:414184.58, importe_modificado:414184.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2612889/proyecto_INICIO, 2612889/proyecto_PROCESO, 2612889/proyecto_FIN, 2612889/proyecto_INICIO, 2612889/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB350402612890	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Eje vial Reforma tercera el guano Ranchería Reforma tercera el guano 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial El Recreo Eje vial Reforma segunda santa maría La obra se localiza en l, lon:-93.06953954, lat:18.30902651}}	03-11-2025	30-11-2025	870,659.67	870,659.67	690,368.83	690,368.83	261,197.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:182399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:883816.55, importe_modificado:870659.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.8}}	{2612890/proyecto_PROCESO, 2612890/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB350402612891	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:Eje vial El Pulpito Ejido El Pulpito 86207 EL PÚLPITO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial La Concepción Eje vial Santa Lucía La obra se localiza en el Ejido el Pulpito de la ciudad de Jalpa de Méndez, pasando la Ra e, lon:-93.08967323, lat:18.10292373}}	03-11-2025	30-11-2025	587,009.59	587,009.59	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:598299.78, importe_modificado:587009.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}	{2612891/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 _ CICLO DE RECURSO	F1 _ RAMO	F1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 _ CICLO DE RECURSO	F2 _ RAMO	F2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612892	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				294,137.33	294,137.33	{F1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294137.33, modificado:294137.33}}	Rehabilitación de camino cosechero las Xicolencal en la Ra Benito Juárez 1ra sección - 121684	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121684	5	160	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}
2025	4	TAB250402612893	Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				119,480.00	119,480.00	{F1: {ciclo_recursos:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119480.0, modificado:119480.0}}	Equipamiento a la red de energía eléctrica en Poblado Iquihuapa - 127016	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	127016	5	600	600	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	4	TAB250402612894	Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				447,540.76	436,161.31	{F1: {ciclo_recursos:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447540.76, modificado:436161.31}}	Construcción de Canalización de concreto armado en el Poblado Ayapa (cuneta) - 121226	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	121226	5	3,114	3,283	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}
2025	4	TAB25040261165	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				605,677.72	668,856.99	{F1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605677.72, modificado:668856.99}}	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en varios tramos en la Villa Jalupa - 100989	27	Tabasco	10	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	100989	5	2,900	2,722	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402612892	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Eje vial Benito Juárez primera sección Ranchería Benito Juárez primera sección 86208 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquinuapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Benito Juárez segunda La obra se localiza en el poblado Iquinuapa, de la ciudad de Jalpa de Méndez, hacia , lon:-93.17788566, lat:18.16255212}}	18-11-2025	30-11-2025	294,137.33	293,058.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160668, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1057766.05, importe_modificado:1046865.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}	{2612892/proyecto_INICIO, 2612892/proyecto_PROCESO, 2612892/proyecto_FIN, 2612892/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612893	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Eje vial Iquinuapa Pueblo Iquinuapa 86209 IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Huapacal primera La obra se localiza en el poblado Iquinuapa, de la ciudad de Jalpa de Méndez, hacia , lon:-93.13233105, lat:18.19665221}}	06-11-2025	16-11-2025	119,480.00	119,480.00	119,480.00	119,480.00	119,480.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAM/CADQ-R33-003-2025, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MÉNDEZ, monto:1013840.0, importe_modificado:1013840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2612893/proyecto_INICIO, 2612893/proyecto_PROCESO, 2612893/proyecto_FIN, 2612893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612894	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Eje vial Ayapa Pueblo Ayapa 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlán Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Cupulico Comalteco La obra se localiza en el Poblado Ayapa de la Ciudad de Jalpa de Méndez pasando Amatlán y Gre, lon:-93.10712391, lat:18.22932569}}	03-11-2025	30-11-2025	436,161.31	436,161.31	436,161.31	436,161.31	386,478.55	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160663, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:447540.75, importe_modificado:436161.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}	{2612894/proyecto_PROCESO, 2612894/proyecto_FIN, 2612894/proyecto_INICIO, 2612894/proyecto_PROCESO, 2612894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617166	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Eje vial JALUPA Pueblo JALUPA ENTRE Calle Prolongación Josefa Ortiz de Domíngz Y Eje vial El Río Eje vial Tierra Adentro 1ra La obra se localiza en la villa Jalupa de la ciudad de Jalpa de Méndez por la prolongación de la calle co, lon:-93.047482, lat:18.135399}}	01-10-2025	30-10-2025	598,855.99	598,855.99	598,855.99	598,855.99	598,151.19	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162348, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:605577.72, importe_modificado:598855.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2617186/proyecto_PROCESO, 2617186/proyecto_FIN, 2617186/proyecto_INICIO, 2617186/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB1560403247217	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN					430,000.00	430,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}	A0010.- ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA UNA ADMINISTRACION EFICIENTE. "FIV"	27	Tabasco	10	0	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	A0010	5	8,106	7,889	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	4	TAB1560403247217	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN					334,174.39	334,174.39	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334174.39, modificado:334174.39}}	A0021.- ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. "FIV"	27	Tabasco	10	0	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	A0021	5	48,272	44,913	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	4	TAB1560403247218	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN					2,400,000.00	2,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	A0023.- ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. "FIV"	27	Tabasco	10	0	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	A0023	5	48,272	44,913	0	{meta1: (unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}



LIC. ANDRÉS JOSEFINA MONTERO LÓPEZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB2504020254717	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.0345, lat:18.1035}}	28-02-2025	31-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:0.0}}	{2547217/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se cancela para la adquisición de patrullas, para brindar mejor servicio de seguridad a la ciudadanía, trimestre:4.0, usuario:scorrodvalenzuelad, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones
TAB2504025247574	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.06376, lat:18.17678}}	28-05-2025	30-05-2025	334,174.39	334,174.39	334,174.39	334,174.39	334,174.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2621674/proyecto_INICIO, 2621674/proyecto_FIN, 2621674/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402621695	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.06376, lat:18.17678}}	01-10-2025	11-11-2025	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Ve hículos, avance:2.0}}	{2621595/proyecto_INICIO, 2621595/proyecto_PROCESO, 2621595/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



LIC. MONTEJO JOSEFINA MONTERO LÓPEZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLÁN OLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

