



**INFORME DE SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS: MÓDULO
DESTINO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE 2026**

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE REGURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE REGURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB36030302642860	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,489,544.05	6,489,544.05	{(f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6489544.05, modificado:6489544.05})}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL BARRIO LA CANDELARIA - 136195	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	136195	5	8,618	8,061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}}
2026	2	TAB36030302642861	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,423,186.67	3,423,186.67	{(f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3423186.67, modificado:3423186.67})}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL BARRIO LA CANDELARIA - 136308	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	136308	5	8,618	8,061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.74, meta_modificada:1767.74}}
2026	2	TAB36030302642862	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,877,067.33	1,877,067.33	{(f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877067.33, modificado:1877067.33})}	EQUIPAMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL BARRIO LA CANDELARIA - 136322	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	136322	5	8,618	8,061	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}
2026	2	TAB36030302642863	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,109,777.26	10,119,777.29	{(f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10109777.26, modificado:10109777.29})}	Rehabilitación de pavimento hidráulico estampado y obras complementarias en calles del harrío la candelaria - 138041	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	138041	5	8,618	8,061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4637.52, meta_modificada:4637.52}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642860	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SN SN Barrio LA CANDELARIA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle GONZALEZ GARCIA Calle CARLOS A MADRAZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEBASTIA, lon:-93.06231676, lat:16.17360072}}	16-04-2026	16-07-2026	6,447,864.41	5,447,864.41	3,766,933.19	3,766,933.19	3,766,933.19	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-001/2026, contratista:OVIDIO RUIZ RAMÓN, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:5488544.05, importe_modificado:5447864.41}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0)}	{2642860/proyecto_PROCESO, 2642860/proyecto_FIN, 2642860/proyecto_INICIO, 2642860/proyecto_FIN, 2642860/proyecto_PROCESO, 2642860/proyecto_FIN, 2642860/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642861	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SN SN Barrio LA CANDELARIA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle GONZALEZ GARCIA Calle CARLOS A MADRAZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEBASTIAN , lon:-93.06232867, lat:16.17378783}}	15-07-2026	16-08-2026	3,388,423.96	3,388,423.96	867,163.17	867,163.17	867,163.17	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-002/2026, contratista:JOSÉ DEL CARMEN TIQUE DIONICIO, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:3423186.67, importe_modificado:3388423.96}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1757.74)}	{2642861/proyecto_INICIO, 2642861/proyecto_PROCESO, 2642861/proyecto_FIN, 2642861/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202644862	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SN SN Barrio LA CANDELARIA 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle GONZALEZ GARCIA Calle CARLOS A MADRAZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEBASTIAN , lon:-93.06235013, lat:16.17364512}}	16-05-2026	16-06-2026	1,854,569.71	1,854,569.71	373,452.16	373,452.16	373,452.16	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1877067.33, importe_modificado:1854569.71}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:33.0)}	{2642862/proyecto_FIN, 2642862/proyecto_INICIO, 2642862/proyecto_PROCESO, 2642862/proyecto_FIN, 2642862/proyecto_PROCESO, 2642862/proyecto_INICIO, 2642862/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202644863	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Barrio La candelaria 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Corregidora Ortiz de Dominguez Y Calle González García Calle Carlos A. Madrazo LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEBASTIAN LERD, lon:-93.06231949, lat:16.1737895}}	16-06-2026	16-08-2026	10,086,268.15	10,086,268.15	8,204,211.04	8,204,211.04	8,204,211.04	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-004/2026, contratista:ESCALA CONSTRUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1.010977729E7, importe_modificado:1.008626815E7 }}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4637.62)}	{2642863/proyecto_INICIO, 2642863/proyecto_PROCESO, 2642863/proyecto_INICIO, 2642863/proyecto_FIN, 2642863/proyecto_INICIO, 2642863/proyecto_PROCESO, 2642863/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BILE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642364	Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				27,840.00	27,828.40	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27840.0, modificado:27828.4}}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Sector Lic. Sastre, Pob. Nicolas Bravo - 141850	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	141850	5	30	30	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642365	Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,460.00	21,448.40	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21460.0, modificado:21448.4}}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica frente a la Iglesia R/a Benito Juárez 2da. Sección. - 141859	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	141859	5	25	35	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642366	Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				34,800.00	34,788.40	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34788.4}}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en la R/a Tomas Garrido Canabal - 141860	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	141860	5	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642367	Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				81,200.00	81,176.80	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81200.0, modificado:81176.8}}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Sector Ermita la Guadalupe y Cacahutera, R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección - 141861	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	141861	5	160	160	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_RE VISION
TAB2620202442884	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:Eje vial Nicolás Bravo Pueblo Nicolás Bravo 86215 NICOLÁS BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle prolongación 27 de febrero Y Eje vial Amatitán Eje vial Chacalapa primera La obra se localiza en el Poblado Nicolás Bravo, de la ciudad de, lon:-93.07758963, lat:18.16375413}}	01-05-2026	10-05-2026	27,828.40		27,828.40	27,828.40	27,828.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642864/proyecto_PROCESO, 2642864/proyecto_FIN, 2642864/proyecto_PROCESO, 2642864/proyecto_INICIO}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2620202442885	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:Eje vial Benito Juárez segunda sección Ranchería Benito Juárez segunda sección 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquiuapa Y Eje vial Huapacal Primera Eje vial Benito Juárez primera sección La obra s, lon:-93.19449851, lat:18.16625326}}	01-05-2026	10-05-2026	21,448.40		21,448.40	21,448.40	21,448.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642865/proyecto_FIN, 2642865/proyecto_INICIO, 2642865/proyecto_FIN, 2642865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2620202442886	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:Eje vial Tomás Garrido Canabal (san José) Ranchería Tomás Garrido Canabal (San José) 86209 TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Prolongación 27 de febrero Y Circuito Enrique González Pedrero Ninguno Ningun, lon:-93.07787727, lat:18.18113615}}	01-05-2026	10-05-2026	34,788.40		34,788.40	34,788.40	34,788.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642866/proyecto_FIN, 2642866/proyecto_PROCESO, 2642866/proyecto_INICIO, 2642866/proyecto_FIN}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2620202442887	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Eje vial Hermenegildo Galeana primera secc Ranchería Hermenegildo Galeana primera seccion 86208 HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Prolongacion calle 27 de febrero Y Eje vial Amatitán Eje vial Hermen, lon:-93.09978162, lat:18.17924525}}	16-05-2026	30-05-2026	81,176.80		81,176.80	81,176.80	81,176.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2642867/proyecto_INICIO, 2642867/proyecto_PROCESO, 2642867/proyecto_FIN, 2642867/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BILE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642688	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			69,000.00	67,988.40	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:67988.4}}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Sector el Jobo Pob. Mecocan - 141863	27	Tabasco	19	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	141863	6	122	118	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2026	2	TAB260202642689	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1,585,794.08	1,585,754.08	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588794.08, modificado:1588794.08}}	Construcción de pavimento asfáltico en la cerrada Juan Alvarez de Villa Jalupa - 147288	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	147288	6	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}}
2026	2	TAB260202642670	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			741,636.80	741,636.80	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741636.8, modificado:741636.8}}	Mantenimiento a instalación eléctrica en escuela EMSAD 59 en el pob Ayapa - 147289	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	147289	5	3,114	3,263	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2026	2	TAB260202642671	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			725,350.46	725,350.46	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725350.46, modificado:725350.46}}	Ampliación de red de energía eléctrica, Col. la Pera - 147290	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	147290	5	128	125	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_RE VISION
TAB260202642868	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Eje vial Mecocacán Pueblo Mecocacán 86216 MECOCACÁN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Santuario primera Eje vial El Novillero La obra se localiza en el Poblado Mecocacán, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia el Pobl. lon:-93.08594454, lat:18.24371996}}	01-06-2026	10-06-2026	67,988.40	57,988.40	57,988.40	57,988.40	57,988.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocado:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642868/proyecto_FIN, 2642868/proyecto_PROCESO, 2642868/proyecto_INICIO}	Terminado	Valida do avane es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2602026443869	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Eje vial VILLA JALUPA VILLA JALUPA 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle San Pedro Y Calle La pila Calle San Antonio La obra se localiza en la Villa Jalupa, entre las calles San pedrito, la pila y san Antonio, lon:-93.0406013, lat:18.13675019}}	20-06-2026	20-07-2026	1,653,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-016/2026, contratista:GRUPO ELFAMIM S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1553400.75, importe_modificado:1553400.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.76}}	{2642869/proyecto_INICIO, 2642869/proyecto_PROCESO, 2642869/proyecto_INICIO, 2642869/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avane es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642870	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Eje vial AYAPA Pueblo AYAPA 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlan Y Eje vial Gregorio Méndez Eje vial Cupulco Comicalco La obra se localiza en el Poblado Ayapa, de la Ciudad de Jalpa de Méndez hacia el poblado Amat, lon:-93.11366379, lat:18.21973136}}	20-06-2026	20-06-2026	730,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-011/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:730090.42, importe_modificado:741636.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}	{2642870/proyecto_INICIO, 2642870/proyecto_PROCESO, 2642870/proyecto_INICIO, 2642870/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avane es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642871	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:Eje vial LA PERA Colonia la pera 86208 LA PERA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Amatlan Y Eje vial Chacalapa primera Eje vial Hermenegildo Galeana segunda La obra se localiza en la Colonia la Pera, de la ciudad de Jalpa de Méndez, lon:-93.11589996, lat:18.16621785}}	20-06-2026	20-06-2026	723,414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-012/2026, contratista:YULIANA VÁZQUEZ GÓMEZ, convocado:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:723414.38, importe_modificado:723950.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.4}}	{2642871/proyecto_PROCESO, 2642871/proyecto_INICIO, 2642871/proyecto_PROCESO, 2642871/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avane es	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BILE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642872	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			8,631,469.75	8,631,469.75	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:8631469.75, modificado:8631469.75}}	Rehabilitación de Pavimento con Concreto Asfáltico, Ranchería Tierra Adentro 2da. Sección. - 147291	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	147291	5	300	300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0)}
2026	2	TAB260202642873	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			653,835.96	653,835.96	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653835.96, modificado:653835.96}}	Rehabilitación de camino entrada al panteón, R/a la Concepción - 147428	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	147428	5	200	160	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0)}
2026	2	TAB260202642874	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2,664,021.91	2,664,021.91	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2664021.91, modificado:2664021.91}}	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico tramo la escuela en el ejido ayapa - 147463	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	147463	5	160	160	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0)}
2026	2	TAB260202642875	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			207,752.28	207,752.88	{#f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208752.28, modificado:208752.88}}	Rehabilitación de carretera santa lucia - guerrero 1ra. por el panteon ,ejido santa lucia - 147467	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	147467	5	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642872	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Eje vial Tierra Adentro segunda Ranchería Tierra Adentro segunda 86208 TIERRA ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalapa Eje vial Tierra Adentro primera La obra se localiza en la Ra Tierra Adentr, lon:-93.01906954, lat:18.08249737}}	20-05-2026	20-07-2026	8,607,590.63		0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-006/2026, contratista:SERGIO AGUILAR PÉREZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:8607590.83, importe_modificado:8631469.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0 }}	{2642872/proyecto_INICIO, 2642872/proyecto_PROCESO, 2642872/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642873	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Eje vial LA CONCEPCION Ranchería La Concepcion 86206 LA CONCEPCION, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalapa Eje vial San Nicolás La obra se localiza en la Ra la Concepcion, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia la , lon:-93.06231029, lat:18.09957189}}	01-08-2026	30-08-2026	649,515.92		0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-020/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:649515.92, importe_modificado:653836.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0 }}	{2642873/proyecto_INICIO, 2642873/proyecto_FIN, 2642873/proyecto_PROCESO, 2642873/proyecto_INICIO, 2642873/proyecto_FIN, 2642873/proyecto_PROCESO, 2642873/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642874	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:Eje vial EJIDO AYAPA Ejido AYAPA 86208 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquimapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Huapacal segunda La obra se localiza en el ejido Ayapa, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia el poblado I, lon:-93.16116286, lat:18.19664642}}	15-05-2026	15-08-2026	2,636,786.36		0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-010/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:2636785.36, importe_modificado:2664021.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.1 }}	{2642874/proyecto_INICIO, 2642874/proyecto_PROCESO, 2642874/proyecto_INICIO, 2642874/proyecto_PROCESO, 2642874/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642876	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:Eje vial SANTA LUCIA Ejido Santa Lucía 86207 SANTA LUCÍA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial San Hipólito Eje vial Vicente Guerrero primera La obra se localiza en el ejido Santa Lucía, de la ciudad de Jalp, lon:-93.10733957, lat:18.11502229}}	15-08-2026	15-08-2026	204,943.67		0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-014/2026, contratista:EVELIO SALVADOR ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:204943.67, importe_modificado:208752.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.65}}	{2642875/proyecto_PROCESO, 2642875/proyecto_INICIO, 2642875/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642876	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,823,416.91	2,823,416.91	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2623416.91, modificado:2623416.91}}	Rehabilitación de Pavimento con Concreto Asfáltico En las Calles Adón Jiménez y Baudelio Jiménez En el Pob. Soyataco - 149536	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	148536	5	400	350	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:582.0, meta_modificada:582.0)}
2026	2	TAB260202642877	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		178,189.03	178,189.03	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178189.03, modificado:178189.03}}	Mantenimiento de Pozo Profundo En el Ejido Santa Ana. - 149549	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	149549	5	180	170	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642878	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		347,128.16	347,128.16	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347128.16, modificado:347128.16}}	Rehabilitación de Camino Tramo don Benito en el Ejido el Novillero. - 150464	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	150464	5	126	126	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0)}
2026	2	TAB260202642879	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		10,133,950.07	10,133,950.07	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1013395007E7, modificado:1013395007E7}}	Rehabilitación de Pavimento con Concreto Asfáltico Tramo Cruce Huapacal al Ejido el Carmen. - 162169	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	162169	5	331	311	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202643876	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Eje vial SOYATACO Pueblo SOYATACO 86209 SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle 27 de febrero Y Calle 16 de septiembre Circuito parque central La obra se localiza en el poblado Soyataco, en las calles Addon Jimenez y Baudelio Jimenez, lon:-93.07193818, lat:18.21259976}}	16-05-2026	16-05-2026	2,601,597.09	2,601,597.09	0.00	0.00	0.00	{ctor1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-019/2026, contratista:GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:2601597.09, importe_modificado:2623416.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.0}}	{2642876/proyecto_INICIO, 2642876/proyecto_PROCESO, 2642876/proyecto_INICIO, 2642876/proyecto_PROCESO, 2642876/proyecto_FIN, 2642876/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643877	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:Eje vial Santa Ana (el Río) Ejido Santa Ana (el Río) 86206 SANTA ANA (EL RÍO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalapa Eje vial La Concepcion La obra se localiza en el ejido Santa Ana (El Río), de la ciudad de Jalp, lon:-93.061165, lat:18.120646}}	01-05-2026	30-05-2026	176,387.73	176,387.73	0.00	0.00	0.00	{ctor1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-015/2026, contratista:HERNÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:176387.73, importe_modificado:178189.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642877/proyecto_FIN, 2642877/proyecto_PROCESO, 2642877/proyecto_INICIO, 2642877/proyecto_FIN, 2642877/proyecto_INICIO, 2642877/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643878	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Eje vial El Novillero Ejido El Novillero 86214 EL NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Soyataco Y Eje vial Mecocan Eje vial Mecocan segunda san lorenzo La obra se localiza en el Ejido el Novillero, de la ciudad de Jalpa de , lon:-93.097952, lat:18.24701605}}	01-05-2026	30-05-2026	341,603.60	341,603.60	0.00	0.00	0.00	{ctor1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-008/2026, contratista:AMINAD DOMÍNGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:341603.6, importe_modificado:347128.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{2642878/proyecto_PROCESO, 2642878/proyecto_FIN, 2642878/proyecto_INICIO, 2642878/proyecto_FIN, 2642878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643879	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:Eje vial El Carmen Ejido El carmen 86208 EL CARMEN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquimapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Huapacal segunda La obra se localiza en el ejido el Carmen, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia el, lon:-93.15447, lat:18.211477}}	20-05-2026	20-05-2026	10,083,017.24	10,083,017.24	0.00	0.00	0.00	{ctor1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-007/2026, contratista:INGENIERÍA Y LOGÍSTICA DIAGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1.013395007E7, importe_modificado:1.008301724E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:872.0}}	{2642879/proyecto_INICIO, 2642879/proyecto_PROCESO, 2642879/proyecto_INICIO, 2642879/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642880	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			648,799.69	648,799.69	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648799.69, modificado:648799.69}}	Construcción de Cuarto Cocina en la Ranchería Reforma 2da. Sección. - 154543	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	154543	5	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}
2026	2	TAB260202642881	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			413,542.12	413,542.12	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413542.12, modificado:413542.12}}	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Ranchería Reforma 2da. Sección - 154650	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	154650	5	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}
2026	2	TAB260202642882	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			676,071.17	676,071.17	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676071.17, modificado:676071.17}}	Construcción de Drenaje Pluvial, R/A. Reforma 1ra. Sección. - 154688	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	154688	5	126	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2026	2	TAB260202642883	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			369,689.97	369,689.97	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369689.97, modificado:369689.97}}	Construcción de Cuarto Cocina en la Ranchería Reforma 1ra. Sección. - 154929	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	154929	6	9	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB260202643880	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda santa maría Ranchería Reforma segunda santa maría 86216 REFORMA 2DA, SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan Y Eje vial Reforma tercera Ninguno ninguno La obra se localiza en la Ra R, lon:-93.05563645, lat:18.33297282}}	01-08-2026	30-06-2026	0.00	547,139.76	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-018/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1823651.29, importe_modificado:1848550.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}}	{2642880/proyecto_INICIO, 2642880/proyecto_PROCESO, 2642880/proyecto_INICIO, 2642880/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643881	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda santa maría Ranchería Reforma segunda santa maría 86216 REFORMA 2DA, SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan Y Eje vial Reforma tercera Ninguno ninguno La obra se localiza en la Ra R, lon:-93.05500871, lat:18.33376496}}	01-08-2026	30-06-2026	0.00	411,450.25	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-017/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1406959.57, importe_modificado:1424959.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}}	{2642881/proyecto_PROCESO, 2642881/proyecto_INICIO, 2642881/proyecto_PROCESO, 2642881/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643882	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Eje vial Reforma primera Ranchería Reforma primera 86216 REFORMA 1RA, SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan Y Eje vial Mecoaan segunda san lorenzo Eje vial Reforma tercera La obra se localiza en la Ra Reforma primera, , lon:-93.07823746, lat:18.29759027}}	01-08-2026	30-06-2026	878,071.17	671,057.83	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-013/2026, contratista:AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:578071.17, importe_modificado:671057.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}}	{2642882/proyecto_PROCESO, 2642882/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643883	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Eje vial Reforma primera Ranchería Reforma primera 86216 REFORMA 1RA, SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan Y Eje vial Mecoaan segunda san lorenzo Eje vial Reforma tercera La obra se localiza en la Ra Reforma primera, , lon:-93.07838757, lat:18.29732326}}	01-08-2026	30-06-2026	0.00	364,710.55	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-017/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1406959.57, importe_modificado:1424959.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}	{2642883/proyecto_INICIO, 2642883/proyecto_PROCESO, 2642883/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642884	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	287,316.18	287,316.18	{I1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287316.18, modificado:287316.18}}	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Ranchería San Gregorio. - 154948	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	154948	5	7	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
2026	2	TAB260202642885	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	359,699.97	359,699.97	{I1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359699.97, modificado:359699.97}}	Construcción de Cuarto Cocina en la Ranchería San Gregorio - 154977	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	154977	5	7	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
2026	2	TAB260202642886	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	359,699.97	359,699.97	{I1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359699.97, modificado:359699.97}}	Construcción de Cuarto Cocina en la Ranchería Reforma 3ra. Sección. - 155012	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	155012	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
2026	2	TAB260202642887	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	149,468.81	149,468.81	{I1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149468.81, modificado:149468.81}}	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Ranchería el Recreo. - 155018	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	155018	5	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642884	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Eje vial San Gregorio Ranchería San Gregorio 86216 SAN GREGORIO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Eje vial Reforma tercera La obra se localiza en la Ra san Gregorio, de la ciudad de J, lon:-93.07090275, lat:18.29061446}}	01-06-2026	30-06-2026	0.00	284,431.23	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CON-DOOTSM-017/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1406959.57, importe_modificado:1424959.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}}	{2642884/proyecto_PROCESO, 2642884/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642885	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Eje vial San Gregorio Ranchería San Gregorio 86216 SAN GREGORIO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Eje vial Reforma tercera a obra se localiza en la Ra san Gregorio, de la ciudad de Ja, lon:-93.07087296, lat:18.29062464}}	01-06-2026	30-06-2026	0.00	364,710.55	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CON-DOOTSM-018/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1823651.29, importe_modificado:1848550.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}}	{2642885/proyecto_INICIO, 2642885/proyecto_PROCESO, 2642885/proyecto_INICIO, 2642885/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642886	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Eje vial Reforma tercera el guano Ranchería Reforma tercera el guano 86216 REFORMA SRA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Y Eje vial San Gregorio Eje vial Reforma segunda santa maría L, lon:-93.07174378, lat:18.30756019}}	01-06-2026	30-06-2026	0.00	364,710.55	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CON-DOOTSM-019/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1823651.29, importe_modificado:1848550.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}}	{2642886/proyecto_PROCESO, 2642886/proyecto_INICIO, 2642886/proyecto_PROCESO, 2642886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642887	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Eje vial El Recreo Ranchería El Recreo 86214 EL RECREO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Eje vial San Gregorio La obra se localiza en la Ra el Recreo, de la ciudad de Jalpa de Méndez, lon:-93.09142941, lat:18.28237697}}	01-06-2026	30-06-2026	149,468.81	142,215.63	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CON-DOOTSM-017/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1406959.57, importe_modificado:1424959.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}}	{2642887/proyecto_INICIO, 2642887/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642888	Proyecto de Inversión	2026	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				180,680.86	180,680.86	{#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190680.86, modificado:190680.86)}	Construcción de Cuarto Cocina en la Ranchería el Recreo. - 155026	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	155026	5	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0)}
2026	2	TAB260202644889	Proyecto de Inversión	2026	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				16,240.00	16,228.40	{#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16240.0, modificado:16228.4)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en la R/a. Tierra Adentro 3ra.Sección - 156964	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	155964	6	14	16	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642890	Proyecto de Inversión	2026	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,460.00	21,448.40	{#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21460.0, modificado:21448.4)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en la Entrada Delegado R/a. Reforma 1ra. Sección - 156987	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	156987	5	28	32	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642891	Proyecto de Inversión	2026	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				87,280.00	87,256.80	{#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87280.0, modificado:87256.8)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Sector los Aguilar y Sector Zapotal, R/a. Huapacal 2da. Sección. Punta Brava. - 157226	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	157226	5	100	110	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642888	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Eje vial El Recreo Ranchería El Recreo 86214 EL RECREO, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Boulevard Mecoaacan Y Ampliación Mecoaacan segunda san lorenzo Ampliación Reforma tercera La obra se localiza en la Ra el Recreo, de la ciudad de Jalpa de, lon:-93.09143125, lat:18.28237569}}	01-06-2026	30-06-2026	0.00	182,379.89	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CON-DOOTS-M-018/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1823551.29, importe_modificado:1848550.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}}	{2642888/proyecto_PROCESO, 2642888/proyecto_INICIO, 2642888/proyecto_PROCESO, 2642888/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642889	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:Eje vial Tierra Adentro tercera el vigia Ranchería Tierra Adentro tercera el vigia 86206 TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGIA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Jalapa Y Eje vial Tierra Adentro primera Eje vial Tierra adentro segun, lon:-93.03234591, lat:18.08409322}}	01-06-2026	10-06-2026	16,228.40	16,228.40	16,228.40	16,228.40	16,228.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642889/proyecto_PROCESO, 2642889/proyecto_FIN, 2642889/proyecto_INICIO, 2642889/proyecto_PROCESO, 2642889/proyecto_FIN}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642890	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Eje vial Reforma primera Ranchería Reforma primera 86216 REFORMA 1RA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaacan Y Eje vial Mecoaacan segunda san lorenzo Eje vial Reforma tercera La obra se localiza en la Ra Reforma primera s, lon:-93.07459048, lat:18.29792858}}	01-06-2026	10-06-2026	21,448.40	21,448.40	21,448.40	21,448.40	21,448.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642890/proyecto_INICIO, 2642890/proyecto_FIN, 2642890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642891	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Eje vial Huapacal segunda punta brava Ranchería Huapacal segunda punta brava 86208 HUAPACAL 2DA SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Iquintapa Y Eje vial Huapacal primera Eje vial Francisco Trujillo Gurria La obr, lon:-93.17349504, lat:18.19741997}}	01-06-2026	10-06-2026	67,256.80	67,256.80	67,256.80	67,256.80	67,256.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2642891/proyecto_INICIO, 2642891/proyecto_FIN, 2642891/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642892	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				34,800.00	34,788.40	{M1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34788.4)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Sector los Talanges. Pob. Amatitan - 157288	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	157288	5	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642893	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				32,480.00	32,468.40	{M1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32480.0, modificado:32468.4)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Sector los Sánchez, R/a. Huapacal 1ra. Sección. - 157302	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	157302	5	32	28	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642894	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				15,177.43	17,605.78	{M1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15177.43, modificado:17605.78)}	Rehabilitación del Alumbrado Público en el Barrio la Candelaria - 158496	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	158496	5	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}
2026	2	TAB260202642895	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				87,000.00	86,976.80	{M1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:86976.8)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en la Villa Jalupa - 158730	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	158730	5	200	200	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ

ESTADO: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642892	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Eje vial Amatitán Pueblo Amatitán 86200 AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Prolongacion 27 de febrero Y Eje vial Nicolás Bravo Eje vial Chicalapa primera La obra se localiza en el Poblado Amatitán, de la ciudad de Jalpa de Ménd, lon:-93.08760553, lat:18.17137822}}	01-06-2026	10-06-2026	34,788.40		34,788.40	34,788.40	34,788.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642892/proyecto_INICIO, 2642892/proyecto_FIN, 2642892/proyecto_PROCESO, 2642892/proyecto_FIN}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642893	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:Eje vial Huapacal primera Rancheria Huapacal primera 86208 HUAPACAL 1RA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Gregorio Méndez Y Eje vial Iquiquapa Eje vial Benito Juárez primera La obra se localiza en la Ra Huapacal primera, de, lon:-93.14952448, lat:18.19382648}}	01-06-2026	10-06-2026	32,468.40		32,468.40	32,468.40	32,468.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642893/proyecto_INICIO, 2642893/proyecto_FIN, 2642893/proyecto_PROCESO, 2642893/proyecto_FIN}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642894	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Circuito La Candelaria Barrio La Candelaria 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle Carlos A. Madrazo Y Calle Sebastian Lerdo de Tejada Calle González García La obra se localiza en el Barrio la Candelaria, en las calles, lon:-93.06596403, lat:18.17301821}}	15-06-2026	25-06-2026	17,605.78		17,605.78	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/053/2026, contratista:OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1457297.83, importe_modificado:1457297.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{2642894/proyecto_FIN, 2642894/proyecto_INICIO, 2642894/proyecto_PROCESO, 2642894/proyecto_FIN, 2642894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642895	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Eje vial JALUPA JALUPA 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Prolongación calle corredora Y Eje vial El Río Eje vial La Cruz La obra se localiza en la Villa Jalupa, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia prolongación de calle, lon:-93.04336357, lat:18.136618}}	01-06-2026	10-06-2026	86,976.80		86,976.80	86,976.80	86,976.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2642895/proyecto_FIN, 2642895/proyecto_INICIO, 2642895/proyecto_FIN, 2642895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642896	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			287,316.18	287,316.18	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287316.18, modificado:287316.18}}	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Ranchería Reforma 1ra. Sección - 159227	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	159227	5	9	7	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0)}
2026	2	TAB260202642897	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			287,316.18	287,316.18	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287316.18, modificado:287316.18}}	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Ranchería Reforma 3ra. Sección - 159264	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	159264	5	10	10	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0)}
2026	2	TAB260202642898	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			42,920.00	42,896.80	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42920.0, modificado:42896.8}}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en la R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección - 159415	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	159415	5	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2026	2	TAB260202642899	Proyecto de Inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			34,800.00	34,788.40	{M1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34788.4}}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en la R/a. la Concepción - 159680	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	159680	5	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642896	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:Eje vial Reforma primera Ranchería Reforma primera 86216 REFORMA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan Y Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Eje vial Reforma tercera La obra se localiza en la Ra Reforma primera, , lon:-83.07069529, lat:18.29877462}}	10-06-2026	10-07-2026	0.00	284,431.23	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONTDOTSM-017/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1406959.57, importe_modificado:1424959.47}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0)}	{2642896/proyecto_PROCESO, 2642896/proyecto_INICIO, 2642896/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642897	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Eje vial Reforma tercera el guano Ranchería Reforma tercera el guano 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecocan segunda san lorenzo Y Eje vial San Gregorio Eje vial Reforma segunda santa maría L, lon:-83.07170439, lat:18.30753486}}	10-06-2026	10-07-2026	0.00	284,431.23	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONTDOTSM-017/2026, contratista:YOLIDAVEY MENA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1406959.57, importe_modificado:1424959.47}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4)}	{2642897/proyecto_PROCESO, 2642897/proyecto_INICIO, 2642897/proyecto_PROCESO, 2642897/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642898	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Eje vial Vicente Guerrero primera Ranchería Vicente Guerrero primera 86207 VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Nicolás Bravo Y Eje vial Vicente Guerrero segunda Eje vial Santa Lucía La obra se localiza en, lon:-83.08755929, lat:18.12959573}}	01-06-2026	10-06-2026	42,896.80	42,896.80	42,896.80	42,896.80	42,896.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)}	{2642898/proyecto_INICIO, 2642898/proyecto_FIN, 2642898/proyecto_PROCESO, 2642898/proyecto_FIN, 2642898/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642899	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Eje vial La Concepcion Ranchería La Concepcion 86206 LA CONCEPCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial El Río Y Eje vial Jalupa Eje vial San Nicolás La obra se localiza en la Ra La Concepcion, de la ciudad de Jalpa de Méndez hacia la , lon:-83.05519534, lat:18.10706669}}	01-06-2026	10-06-2026	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2642899/proyecto_INICIO, 2642899/proyecto_PROCESO, 2642899/proyecto_FIN}	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642900	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			40,600.00	40,688.40	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40600.0, modificado:40588.4)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Sector Santa María, R/a, Reforma 2da. Sección - 160892	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	160892	S	90	90	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642901	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			25,620.00	25,608.40	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25520.0, modificado:25508.4)}	Equipamiento a la Red de Energía Eléctrica en el Pob. Boquilapa - 161368	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	161368	S	35	35	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202642902	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1,081,863.39	1,081,863.39	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081863.39, modificado:1081863.39)}	Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Diversas Calles de la Cd. de Jalpa de Méndez - 167162	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	167162	S	300	300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.4, meta_modificada:68.4)}
2026	2	TAB260202642903	Acción	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			3,140,352.00	3,140,352.00	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3140352.0, modificado:3140352.0)}	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FIII - 7520	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	7520-GI	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCI	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642900	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Eje vial Reforma segunda santa maría Ranchería Reforma segunda santa maría 86216 REFORMA 2DA, SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Mecoaan segunda san lorenzo Y Eje vial Reforma tercera Eje vial Campo Petrolero M, lon:-93.04405045, lat:18.33380211}}	01-05-2026	10-08-2026	40,588.40	40,588.40	40,588.40	40,588.40	40,588.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642900/proyecto_INICIO, 2642900/proyecto_FIN, 2642900/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valida do avane es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202644301	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Eje vial Boquiapa Pueblo Boquiapa 86208 BOQUIAPA, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Eje vial Chacalapa primera Y Eje vial Hermenegildo Galeana segunda Eje vial Benito Juárez tercera La obra se localiza en el Poblado Boquiapa, de la Ciudad de , lon:-93.13924684, lat:18.16079353}}	01-08-2026	10-08-2026	25,508.40	25,508.40	25,508.40	25,508.40	25,508.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSDA/041/2026, contratista:RAMON CRUZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:626179.6, importe_modificado:626179.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2642901/proyecto_FIN, 2642901/proyecto_PROCESO, 2642901/proyecto_INICIO, 2642901/proyecto_FIN}	Terminado	Valida do avane es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202644302	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Circuito Ciudad Jalpa de Méndez CIUDAD Jalpa de Méndez 86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ ENTRE Calle 27 de febrero Y Calle Durán Calle Ignacio Zaragoza La obra se localiza en varias calles de la ciudad de Jalpa de Méndez, co, lon:-93.0642642, lat:18.1762824}}	10-07-2026	10-08-2026	1,070,128.74	1,070,128.74	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM-CONT-DOOTSM-009/2026, contratista:JUAN AGUILAR PÉREZ, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:1070128.74, importe_modificado:1081863.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.72 }}	{2642902/proyecto_INICIO, 2642902/proyecto_PROCESO, 2642902/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avane es	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202644303	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABEERA MUNICIPAL, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	01-04-2026	31-12-2026	3,140,352.00	3,140,352.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA/052/2026, contratista:JESUS ALONSO DE LA CRUZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:3140352.0, importe_modificado:3140352.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos , avance:2.8}}	{2642903/proyecto_INICIO, 2642903/proyecto_PROCESO, 2642903/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avane es	{obs1: {observación:Del total de beneficiados 46,272 son mujeres y 44,913 son hombres, trimestre:2.0, usuario:socorrovalenz uelad, fecha:2026-07-01}}	Sin observaciones

[Handwritten signature]

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

[illegible]

CP. JAVIER RAMÍREZ MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLAN OLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202647419	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:jalpa de Méndez, lon:-93.06376, lat:18.17678}}	13-04-2026	31-05-2026	612,480.00	612,480.00	612,480.00	612,480.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/047/2026, contratista:COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, monto:612480.0, importe_modificado:612480.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2647419/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647531	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:jalpa de Méndez, lon:-93.06376, lat:18.17678}}	01-01-2026	31-12-2026	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2647531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



LIC. JOSÉ DEL CARMEN OLAN OLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

